

ANEXO I.4.2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS COM DESCONTO	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %											
				MÊS 01	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 06
1	PROJETOS	0,38%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$6.804,72	R\$5.409,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.804,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,74%	1,74%	57,68%	57,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,39%	15,39%	26,93%	26,93%	0,00%	0,00%
		R\$30.966,38	R\$24.615,18	R\$ 17.861,61	R\$ 14.198,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.764,84	R\$ 3.787,57	R\$ 8.339,93	R\$ 6.629,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA	0,91%	0,91%	67,73%	67,73%	32,27%	32,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$16.288,76	R\$12.947,94	R\$ 11.033,17	R\$ 8.770,27	R\$ 5.255,59	R\$ 4.177,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÕES ESPECIAIS	2,83%	2,83%	75,45%	75,45%	24,55%	24,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$50.448,40	R\$40.101,43	R\$ 38.064,58	R\$ 30.257,54	R\$ 12.383,82	R\$ 9.843,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SUPERESTRUTURA	13,96%	13,96%	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%	34,35%	34,35%	26,82%	26,82%	37,03%	37,03%	0,00%	0,00%
		R\$248.983,52	R\$197.917,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.464,19	R\$ 3.548,59	R\$ 85.532,87	R\$ 67.990,08	R\$ 66.778,73	R\$ 53.082,41	R\$ 92.207,72	R\$ 73.295,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ALVENARIA / DIVISÓRIA	6,31%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,04%	12,04%	28,09%	28,09%	15,26%	15,26%	44,62%	44,62%
		R\$112.550,03	R\$89.466,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.547,49	R\$ 10.768,90	R\$ 31.610,80	R\$ 25.127,43	R\$ 17.170,12	R\$ 13.648,53	R\$ 50.221,62	R\$ 39.921,17
7	ESQUADRIAS	2,29%	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,95%	13,95%	84,04%	84,04%	2,00%	2,00%
		R\$40.817,73	R\$32.446,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.695,10	R\$ 4.527,03	R\$ 34.304,94	R\$ 27.268,99	R\$ 817,69	R\$ 649,99
8	COBERTURA	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R\$2.191,00	R\$1.741,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.191,00	R\$ 1.741,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,78%	16,78%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$299.303,34	R\$237.916,22	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 59.860,67	R\$47.583,24	R\$ 59.860,67	R\$47.583,24	R\$ 59.860,67	R\$47.583,24	R\$ 59.860,67	R\$47.583,24	R\$ 59.860,67	R\$47.583,24
10	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/ TELEFONIA	9,52%	9,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%
		R\$169.855,49	R\$135.018,13	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 50.956,65	R\$40.505,44	R\$ 67.942,20	R\$54.007,25	R\$ 50.956,65	R\$40.505,44	R\$ 0,00	R\$0,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,93%	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,67%	17,67%	42,71%	42,71%	39,61%	39,61%	0,00%	0,00%
		R\$70.083,63	R\$55.709,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.386,83	R\$ 9.846,29	R\$ 29.935,36	R\$ 23.795,62	R\$ 27.761,45	R\$ 22.067,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GLP)	1,20%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,78%	19,78%	80,22%	80,22%	0,00%	0,00%
		R\$21.363,98	R\$16.982,23	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 4.225,94	R\$3.359,20	R\$ 17.138,04	R\$13.623,03	R\$ 0,00	R\$0,00
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	3,03%	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,17%	77,17%	22,83%	22,83%
		R\$54.031,90	R\$42.949,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.695,27	R\$ 33.143,57	R\$ 12.336,63	R\$ 9.806,39
14	REVESTIMENTO	5,78%	5,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,06%	25,06%	54,39%	54,39%	20,54%	20,54%
		R\$103.126,48	R\$81.975,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.846,43	R\$ 20.545,33	R\$ 56.094,47	R\$ 44.589,50	R\$ 21.185,58	R\$ 16.840,42
15	PINTURA	4,47%	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	11,54%	62,85%	62,85%	25,61%	25,61%
		R\$79.723,28	R\$63.372,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.196,40	R\$ 7.310,22	R\$ 50.109,75	R\$ 39.832,24	R\$ 20.417,14	R\$ 16.229,58
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,26%	3,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,59%	68,59%	31,41%	31,41%
		R\$58.195,06	R\$46.259,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.916,30	R\$ 31.729,47	R\$ 18.278,76	R\$ 14.529,78
17	GERENCIAMENTO DE OBRAS	6,69%	6,69%	4,16%	4,16%	4,92%	4,92%	16,34%	16,34%	19,24%	19,24%	38,79%	38,79%	16,54%	16,54%
		R\$119.361,33	R\$94.880,32	R\$ 4.970,86	R\$ 3.951,34	R\$ 5.876,74	R\$ 4.671,42	R\$ 19.502,07	R\$ 15.502,19	R\$ 22.971,06	R\$ 18.259,70	R\$ 46.294,47	R\$ 36.799,47	R\$ 19.746,13	R\$ 15.696,20
18	EQUIPAMENTOS	4,80%	4,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	89,15%	89,15%
		R\$85.691,33	R\$68.116,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.098,51	R\$ 2.463,00	R\$ 3.098,51	R\$ 2.463,00	R\$ 3.098,51	R\$ 2.463,00	R\$ 76.395,81	R\$ 60.727,03
19	FORRO	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,15%	58,15%	24,99%	24,99%	16,86%	16,86%


 João Evangelista Neto - CREA-AM-3035-D
 Eng. Mecânico, Eng. Eletricista, Eng. Civil
 e Eng. Seg. do Trabalho

		R\$3.361,72	R\$2.672,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.954,94	R\$ 1.553,98	R\$ 840,06	R\$ 667,76	R\$ 566,72	R\$ 450,49
20	CLIMATIZAÇÃO	7,88%	7,88%	1,50%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,59%	3,59%	94,91%	94,91%	0,00%	0,00%
		R\$140.553,86	R\$111.726,26	R\$ 2.107,92	R\$ 1.675,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.046,76	R\$ 4.011,67	R\$ 133.399,18	R\$ 106.039,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	PISO	3,95%	3,95%	0,37%	0,37%	0,00%	0,00%	66,20%	66,20%	6,29%	6,29%	15,05%	15,05%	12,10%	12,10%
		R\$70.419,34	R\$55.976,33	R\$ 262,48	R\$ 208,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.616,82	R\$ 37.055,71	R\$ 4.426,00	R\$ 3.518,23	R\$ 10.595,51	R\$ 8.422,37	R\$ 8.518,53	R\$ 6.771,38
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 1.784.121,28													
VALOR TOTAL DA OBRA COM DESCONTO		R\$ 1.418.198,01													
TOTAL SIMPLES - R\$		R\$ 74.300,63	R\$ 59.061,57	R\$ 87.841,01	R\$ 69.824,82	R\$ 291.501,89	R\$ 231.714,85	R\$ 343.353,74	R\$ 272.931,88	R\$ 691.974,01	R\$ 550.050,14	R\$ 295.150,01	R\$ 234.614,74		
TOTAL SIMPLES - %		4,16%	4,16%	4,92%	4,92%	16,34%	16,34%	19,24%	19,24%	38,79%	38,79%	16,54%	16,54%		
TOTAL ACUMULADO - R\$		R\$ 74.300,63	R\$ 59.061,57	R\$ 162.141,64	R\$ 128.886,39	R\$ 453.643,53	R\$ 360.601,24	R\$ 796.997,26	R\$ 633.533,12	R\$ 1.488.971,27	R\$ 1.183.583,27	R\$ 1.784.121,28	R\$ 1.418.198,01		
TOTAL ACUMULADO - %		4,16%	4,16%	9,09%	9,09%	25,43%	25,43%	44,67%	44,67%	83,46%	83,46%	100,00%	100,00%		

João Evangelista Neto
 Engenheiro Civil, Elétrico e Mecânico - CREA/AM 3035-D
 TOYOMYT ENGENHARIA

João Evangelista Neto
 João Evangelista Neto - CREA-AM-3035-D
 Eng. Mecânico, Eng. Eletricista, Eng. Civil
 e Eng. Seg. do Trabalho