

Juiz de Fora, 26/06/2023

Ao

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais

Campus Juiz de Fora

Contrato nº 053/2022

Assunto: Solicitação de prazo de execução

Prezada Catarina,

Vimo por meio desta solicitar mais 60(sessenta) dias de prazo para conclusão do Bloco Q, devido alguns fatos ocorridos no decorrer da obra que provocaram atrasos e demanda de acréscimo de serviços, tai como;

1- Piso de granilite do Hall do elevador e do patamar das escadas em todos os andares. Piso se encontra oco com fundição do granilite em camadas sobre postas não dando condições de polimento, sendo necessário demolição de piso e nova fundição do granilite e polimento.

2- Os degraus das escadas estão com alturas diferentes sendo necessário a regularização dos mesmos degraus.

2- Devido as guarnições das portas não estarem aprumadas e/ou com medidas do vão irregular foi necessário descolocar algumas guarnições e refazer.

3- Observamos que as taliscas de prumada de emboço tato interna como externa não foram retiradas, foram necessários arrancar as taliscas de madeiras e refazer o emboço no local.

4- Escavação da rede de esgoto indicado pelo projeto teve interferência da base do muro de arrimo sendo necessário refazer a escavação em outro local, mas ainda com algumas interferências que foram sanadas.

5- Em função das chuvas no início do ano houve atraso na instalação das estruturas metálicas e a cobertura galv., que na sequência provocou atrasos na execução do forro de gesso do 4º andar.

6- Devido o problema de esquadrejamento da cx do elevador foi necessário alterar o projeto do elevador acarretando atraso na entrega do elevador em agosto/23.

7- Com a nova locação dos shafit foi necessário fazer demolição da abertura e acabamento dos vãos do térreo ao 4º pavimento.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

M Trindade Construtora Ltda



-----  
Jaime Carvalho da Silva

Socio Administrador

CPF 236.241.166-49