



Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

ELEVADOR.

3 mensagens

Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

17 de novembro de 2022 às 09:58

Para: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>, catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, mtrindadeconstrutora@terra.com.br

Prezado Lucas, bom dia!

No dia 19 de outubro de 2022, foi realizada a compra do elevador S-1000 da empresa Atlas Schindler, seguindo todas as normas solicitadas pelo contrato da obra, porém a empresa Atlas Schindler, trabalha com um prazo de entrega seguindo as normas deles, como análise no local de instalação do elevador, elaboração do projeto de montagem do elevador, fabricação do elevador e transporte até na obra, sendo assim sua montagem está planejada a partir do dia 27/06/2023.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att..

--

Claudio Reis

Arquiteto e Urbanista

+55 32 98816-0498

claudioreis.mtrindade@gmail.com

Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

21 de novembro de 2022 às 18:11

Para: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Cc: Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>, catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, mtrindadeconstrutora@terra.com.br

Prezado Cláudio, boa tarde!

A Atlas Schindler tem trabalhado com um período de até 3 meses que envolve a quitação de parte do pagamento das parcelas a depender da negociação e também o suporte de acompanhamento de vistoria da caixa de corrida para liberação da fabricação do equipamento até 6 meses, porém este período inicial de adequação não necessariamente demandará os 3 meses de forma integral.

Portanto para análise e aprovação, será necessário formalizar com o envio das justificativas em relação ao cronograma vigente que comprovem a necessidade do período inicial para a finalização da adequação estrutural da caixa de corrida e documentos da negociação/declaração do fornecedor que demonstrem a previsão de fabricação e instalação.

A aprovação condicionada aos documentos que serão encaminhados, demandará uma alteração contratual com a atualização de um novo cronograma para o elevador.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Lucas Amaral Barbosa

Engenheiro Mecânico
IF Sudeste MG - Juiz de Fora MG
Reitoria - Engenharia e Arquitetura
Contatos; (32) 3257 - 4140
(32) 9 8424-9505 / (32) 9 8425-2450



Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

28 de dezembro de 2022 às 10:54

Para: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Cc: Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>, catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, mtrindadeconstrutora@terra.com.br

Prezado Claudio e Jaime, bom dia!

Para análise de justificativa de extensão de prazo para a instalação do Elevador, a fiscalização aguarda o encaminhamento dos documentos relacionados às tratativas de aquisição, vistoria da caixa de corrida e a data de liberação para fabricação do equipamento. Entre os documentos, deve constar a data prevista da entrega e execução definida pelo fornecedor Atlas Schindler.

Considerando a visita de ontem a obra (**27/12/22**), sobre o questionamento relacionado a fixação do gancho de içamento da cabina do Elevador, deve seguir criteriosamente o que exige o projeto final da Atlas, portanto a ancoragem deve ser feita diretamente nas vigas metálicas já previstas. Segue em anexo a orientação.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ELEV Atlas - Gancho - Viga.png
55K