

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

Gabinete do Diretor-Geral

Portaria MUR-GAB/IFSUDMG nº 176, de 24 de agosto de 2023

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Muriaé, no uso de suas atribuições legais; e tendo em vista a subdelegação de competência prevista na Portaria-R 19/2014 de 13/01/2014, publicada no D.O.U do dia 15/01/2014, seção 2, página 21, coluna 01.

RESOLVE:

Art. 1º Designar, em conformidade com o princípio da segregação de funções e com o art. 73, II, b, da Lei no 8.666/93, a Comissão responsável pelo recebimento definitivo do material licitado, conforme descrito abaixo:

Servidor	SIAPE	Licitação	Item	Quantidade	Processo
Ícaro Alexandre de Campos Braga	181****	Pregão eletrônico nº 204/2022	Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular para sala de aula para 30 alunos, composto por 3 módulos habitacionais com dimensões de 6,00 x 2,40m , totalizando 6,0 m x 7,20 m - 43,2 m² , altura interna mínima (piso ao teto) de 3m de altura interna.	03	23232.001685/2022-05
Marcos Reis de Souza	181****	Compra Unificada nº 27/2022			
Andrei Ramos de Oliveira	110****	UASG 158137			

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FAUSTO DE MARTINS NETTO

Diretor-geral Campus Muriaé



A autenticidade deste documento poderá ser verificada acessando o link:

<https://boletim.sigepe.gov.br/publicacao/detalhar/207396>

Sistema de Gestão de Pessoas - Sigepe

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

1 – IDENTIFICAÇÃO	
Pregão	204/2022
UASG	158137
Processo da licitação	23500 001485 2022 37
Processo de adesão:	23232 001685 2022 05
Ata de registro de preço nº	Nº 2013/2022
Contratada	POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA EPP
CNPJ da contratada	02.807.490/0001.68
Nº do empenho	193/2022
Data da emissão	29/12/2022

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/BENS E VOLUMES DE EXECUÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO	MÉTRICA	QUANTIDADE	TOTAL
03	Fornecimento, montagem e instalação de ambiente modular para sala de aula para 30 alunos, composto por 3 módulos habitacionais com dimensões de 6,00 x 2,40m , totalizando 6,0 m x 7,20 m - 43,2 m ² , altura interna mínima (piso ao teto) de 3m de altura interna.	Und.	01	R\$205.000,00
TOTAL DE ITENS				R\$205.000,00

3 – ATESTE DE RECEBIMENTO

Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto no Art. 140, inciso II, alínea b, da lei 14133/2021, conforme Portaria MUR-GAB/IFSUDMG no 176, de 24 de agosto de 2023, que o bem correspondente à Nota de Empenho 193/2022, foi entregue pela **CONTRATADA** e atende às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Termo de Referência do Pregão acima indicado.

4 – DESCONTOS EFETUADOS E VALOR A LIQUIDAR

De acordo com os critérios de aceitação e demais termos contratuais, não há incidência de descontos por desatendimento dos indicadores de níveis de serviços definidos.


Não foram identificadas inconformidades técnicas ou de negócio que ensejam indicação de glosas e sanções.

Por conseguinte, o valor a liquidar correspondente à Nota de Empenho acima identificada


monta em R\$205.000,00 (Duzentos e cinco mil reais).

5 – ASSINATURA


Membros da comissão conforme Portaria MUR-GAB/IFSUDMG no 176

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS REIS DE SOUZA**
Data: 29/08/2023 10:44:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro : Marcos Reis de Souza
SIAPE 1815561

Documento assinado digitalmente
 **ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA**
Data: 29/08/2023 11:10:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro: Andrei Ramos de Oliveira
SIAPE: 1105436

Documento assinado digitalmente
 **ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA**
Data: 29/08/2023 10:21:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro: Ícaro Alexandre de Campos Braga
SIAPE: 1815791

Muriaé/MG, 29 de agosto de 2023.