



ACCOR ENGENHARIA LTDA  
RUA SERRA DE BOTUCATU, 100 - VILA GOMES CARDIM - CEP 03317-000 - SÃO PAULO/SP. Tel:  
(11) 2227-1450 CNPJ: 23.218.154/0001-50  
[www.accorengharia.com.br](http://www.accorengharia.com.br)

EDITAL DE LICITAÇÃO - RDC Eletrônico Nº 5/2023 - UASG: 158123

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 12,43%												
Item	Descrição	Valor	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 64.269,40	47,29%	35,21%	4,73%			7,66%	5,11%		100,00%	
			R\$ 30.393,00	R\$ 22.629,26	R\$ 3.039,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.923,04	R\$ 3.284,17	R\$ -	R\$ 64.269,40	
2	INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 9.608,93	8,48%	55,36%	31,15%	5,01%					100,00%	
			R\$ 814,84	R\$ 5.319,50	R\$ 2.993,18	R\$ 481,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.608,93	
3	FUNDAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 54.940,22	2,16%	23,72%	1,06%			73,06%			100,00%	
			R\$ 1.186,71	R\$ 13.031,82	R\$ 582,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.139,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.940,22	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 158.311,07			8,57%	91,43%					100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ 13.567,26	R\$ 144.743,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.311,07	
5	ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA	R\$ 9.155,08					100,00%				100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.155,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.155,08	
6	ESQUADRIA	R\$ 77.020,33						77,35%	22,65%		100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.575,23	R\$ 17.445,11	R\$ -	R\$ 77.020,33	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 126.244,78						29,95%	59,41%	10,64%	100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.810,31	R\$ 75.002,03	R\$ 13.432,44	R\$ 126.244,78	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 191.242,45		5,49%	14,27%	2,88%	28,09%	6,12%	12,22%	30,93%	100,00%	
			R\$ -	R\$ 10.499,21	R\$ 27.290,30	R\$ 5.507,78	R\$ 53.720,00	R\$ 11.704,04	R\$ 23.369,83	R\$ 59.151,29	R\$ 191.242,45	
9	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 219.444,39						47,63%	45,09%	7,28%	100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.521,36	R\$ 98.947,48	R\$ 15.975,55	R\$ 219.444,39	
10	REVESTIMENTO	R\$ 318.247,22				12,42%	53,64%	10,70%	16,06%	7,18%	100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.526,30	R\$ 170.707,81	R\$ 34.052,45	R\$ 51.110,50	R\$ 22.850,15	R\$ 318.247,22	
11	PINTURA	R\$ 37.654,38					56,63%	43,37%			100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.323,68	R\$ 16.330,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.654,38	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.813,31								100,00%	100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.813,31	R\$ 12.813,31	
13	EQUIPAMENTOS	R\$ 177.238,21								100,00%	100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.238,21	R\$ 177.238,21	
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	R\$ 112.138,39							21,33%	78,67%	100,00%	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.919,12	R\$ 88.219,27	R\$ 112.138,39	
15	GERENCIAMENTO DE OBRAS	R\$ 215.997,91	2,07%	3,28%	3,03%	12,13%	16,25%	19,71%	18,69%	24,85%	100,00%	
			R\$ 4.461,54	R\$ 7.090,05	R\$ 6.538,22	R\$ 26.203,45	R\$ 35.106,99	R\$ 42.564,78	R\$ 40.364,18	R\$ 53.668,69	R\$ 215.997,91	
% TOTAL			2,07%	3,28%	3,03%	12,13%	16,25%	19,71%	18,69%	24,85%	100,00%	
% ACUMULADO			2,07%	5,35%	8,37%	20,51%	36,76%	56,47%	75,15%	100,00%	100,00%	
TOTAIS C/BDI			R\$ 36.856,08	R\$ 58.569,84	R\$ 54.011,27	R\$ 216.462,76	R\$ 290.013,56	R\$ 351.621,24	R\$ 333.442,40	R\$ 443.348,92	R\$ 1.784.326,08	
TOTAIS ACUMULADOS C/ BDI			R\$ 1.784.326,08	R\$ 36.856,08	R\$ 95.425,92	R\$ 149.437,19	R\$ 365.899,95	R\$ 655.913,51	R\$ 1.007.534,76	R\$ 1.340.977,16	R\$ 1.784.326,08	