

ANEXO 1.4.2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS COM DESCONTO	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %										
				MÊS 01	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 05	
1	PROJETOS	1,54%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$8.777,86	R\$7.171,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.777,86	R\$ 7.171,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,31%	4,31%	59,11%	59,11%	11,32%	11,32%	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	12,22%	12,22%	12,22%
		R\$24.573,62	R\$20.076,65	R\$ 14.526,28	R\$ 11.867,97	R\$ 2.782,29	R\$ 2.273,13	R\$ 2.131,58	R\$ 1.741,50	R\$ 2.131,58	R\$ 1.741,50	R\$ 3.001,89	R\$ 2.452,55	R\$ 2.452,55
3	ALVENARIA/VEDAÇÃO E DIVISÓRIA	3,24%	3,24%	18,40%	18,40%	6,18%	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,43%	75,43%	75,43%
		R\$18.468,03	R\$15.088,38	R\$ 3.397,39	R\$ 2.775,67	R\$ 1.140,57	R\$ 931,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.930,07	R\$ 11.380,87	R\$ 11.380,87
4	ESQUADRIAS	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,54%	33,54%	66,46%	66,46%	66,46%
		R\$57.046,76	R\$46.607,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.134,49	R\$ 15.632,88	R\$ 37.912,27	R\$ 30.974,33	R\$ 30.974,33
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,66%	15,66%	0,00%	0,00%	3,43%	3,43%	24,15%	24,15%	59,08%	59,08%	13,34%	13,34%	13,34%
		R\$89.389,43	R\$73.031,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.065,46	R\$ 2.504,48	R\$ 21.589,59	R\$ 17.638,70	R\$ 52.813,35	R\$ 43.148,51	R\$ 11.921,03	R\$ 9.739,48	R\$ 9.739,48
6	TELECOMUNICAÇÃO	5,15%	5,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,02%	40,02%	59,98%	59,98%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$29.384,54	R\$24.007,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.758,59	R\$ 9.606,77	R\$ 17.625,95	R\$ 14.400,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	3,08%	3,08%	0,00%	0,00%	9,48%	9,48%	0,00%	0,00%	57,06%	57,06%	33,46%	33,46%	33,46%
		R\$17.559,57	R\$14.346,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.664,30	R\$ 1.359,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.019,14	R\$ 8.185,63	R\$ 5.876,14	R\$ 4.800,80	R\$ 4.800,80
8	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	1,46%	1,46%	0,00%	0,00%	35,77%	35,77%	64,23%	64,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$8.337,59	R\$6.811,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.982,40	R\$ 2.436,62	R\$ 5.365,19	R\$ 4.375,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$1.024,72	R\$837,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024,72	R\$837,20	R\$837,20
10	REVESTIMENTO	14,47%	14,47%	19,28%	19,28%	57,27%	57,27%	23,45%	23,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$82.593,50	R\$67.478,89	R\$ 15.925,36	R\$13.011,02	R\$ 47.297,59	R\$38.642,13	R\$ 19.370,56	R\$15.825,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	PINTURA	10,32%	10,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,94%	53,94%	36,54%	36,54%	9,52%	9,52%	9,52%
		R\$58.889,53	R\$48.112,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.764,67	R\$ 25.951,74	R\$ 21.515,84	R\$ 17.578,44	R\$ 5.609,01	R\$ 4.582,56	R\$ 4.582,56
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	4,33%	4,33%	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,84%	99,84%	99,84%
		R\$24.696,18	R\$20.176,78	R\$ 40,32	R\$32,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.655,87	R\$20.143,84	R\$20.143,84
13	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		R\$503,26	R\$411,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,26	R\$ 411,16	R\$ 411,16
14	GERENCIAMENTO DE OBRAS	8,19%	8,19%	6,47%	6,47%	20,02%	20,02%	26,73%	26,73%	24,87%	24,87%	21,91%	21,91%	21,91%
		R\$46.733,87	R\$38.181,57	R\$ 3.022,42	R\$ 2.469,32	R\$ 9.357,01	R\$ 7.644,67	R\$ 12.491,73	R\$ 10.205,74	R\$ 11.621,05	R\$ 9.494,40	R\$ 10.241,66	R\$ 8.367,44	R\$ 8.367,44
15	AR CONDICIONADO	3,31%	3,31%	0,00%	0,00%	39,22%	39,22%	51,47%	51,47%	9,31%	9,31%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$18.899,51	R\$15.440,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.412,84	R\$ 6.056,29	R\$ 9.727,81	R\$ 7.947,62	R\$ 1.758,85	R\$ 1.436,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	PISO	14,69%	14,69%	0,00%	0,00%	45,99%	45,99%	45,75%	45,75%	6,32%	6,32%	1,94%	1,94%	1,94%
		R\$83.866,13	R\$68.518,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.571,33	R\$ 31.512,78	R\$ 38.367,31	R\$ 31.346,09	R\$ 5.303,53	R\$ 4.332,98	R\$ 1.623,97	R\$ 1.326,78	R\$ 1.326,78
VALOR TOTAL DA OBRA				R\$ 570.744,13										
VALOR TOTAL DA OBRA COM DESCONTO				R\$ 466.297,95										
TOTAL SIMPLES - R\$				R\$ 36.911,76	R\$ 30.156,91	R\$ 114.273,78	R\$ 93.361,68	R\$ 152.557,05	R\$ 124.639,11	R\$ 141.923,78	R\$ 115.951,73	R\$ 125.077,76	R\$ 102.188,53	R\$ 102.188,53
TOTAL SIMPLES - %				6,47%	6,47%	20,02%	20,02%	26,73%	26,73%	24,87%	24,87%	21,91%	21,91%	
TOTAL ACUMULADO - R\$				R\$ 36.911,76	R\$ 30.156,91	R\$ 151.185,54	R\$ 123.518,58	R\$ 303.742,58	R\$ 248.157,69	R\$ 445.666,36	R\$ 364.109,42	R\$ 570.744,13	R\$ 466.297,95	R\$ 466.297,95
TOTAL ACUMULADO - %				6,47%	6,47%	26,49%	26,49%	53,22%	53,22%	78,09%	78,09%	100,00%	100,00%	

03 893 285/0001-25
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA
 RUA CEL. AMADOR PINHEIRO DE BARROS, 18
 SALA 104 - CENTRO - CEP 38880-000
 MURIAÉ - MG

Emílio Sérgio Leal Ribeiro
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA
 Emílio Sérgio Leal Ribeiro
 SÓCIO ADMINISTRADOR