
Tratativas da reunião realizada em 16/02/2023 - Contrato nº 110/2022

2 mensagens

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

16 de fevereiro de 2023 às
17:04

Para: tersanenge@gmail.com, "cc: Eimar Cruz" <eng.eimarcruz@gmail.com>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>, Matheus <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>
Cc: Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezados representantes da empresa Tersan,

Gostaríamos de registrar as principais tratativas da reunião realizada hoje:

- A fiscalização destacou os principais pontos do projeto básico, em especial as obrigações da contratada e esclareceu suas dúvidas.
- A empresa deve comunicar em breve à fiscalização a data de início da obra. Foi ressaltado que a Tersan atrasou a entrega da documentação inicial e que esta obra foi planejada para ser executada no período de férias escolares do Campus Juiz de Fora (17 de fevereiro de 2023 a 13 de março de 2023). Por isso, os prejuízos causados por todo o atraso na entrega da documentação seriam minimizados se a empresa iniciasse a obra até o dia 17/02/2023.
- Caso a empresa não inicie a obra até o dia 28/02/2023, será contabilizado o atraso para iniciar a obra.
- Considerando que a empresa apresentou a documentação relativa a apenas um funcionário, deve encaminhar a documentação relativa aos demais funcionários que trabalharão na obra.
- Para que tenham acesso ao Campus, a empresa deve encaminhar a lista de funcionários utilizada para a fiscalização.

Caso reste qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

--
Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 3257-4140
(32) 98425-2450

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

24 de fevereiro de 2023 às 09:44

Para: tersanenge@gmail.com, "cc: Eimar Cruz" <eng.eimarcruz@gmail.com>, Clero <cleroribeiro@yahoo.com.br>, Matheus <mateus.nepomuceno1806@gmail.com>
Cc: Diretoria de Engenharia e Arquitetura <dea@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezados representantes da empresa Tersan,

Reforçamos o e-mail encaminhado em 16/02/2023 e destacamos que:

- A empresa deve comunicar à fiscalização a data de início da obra.
- A OS foi recebida em 13/02/2023, caso a empresa não inicie a obra até o dia 28/02/2023, será contabilizado o atraso para iniciar a obra.
- Considerando que a empresa apresentou a documentação relativa a apenas um funcionário, deve encaminhar a documentação relativa aos demais funcionários que trabalharão na obra.
- Para que tenham acesso ao Campus, a empresa deve encaminhar a lista de funcionários utilizada para a fiscalização.

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]