

Juiz de Fora, 04/10/2023

Ao

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais
Campus Juiz de Fora

Contrato nº 053/2022

A/C da Fiscalização

Assunto: Solicitação de prazo de execução

Prezada Sr.^a Catarina,

Vimo por meio desta solicitar mais 80(Oitenta) dias de prazo para conclusão do Bloco Q, devido alguns fatos ocorridos no decorrer da obra que provocaram atrasos e demanda de acréscimo de serviços em função de vícios ocultos e situações diversas conforme exemplos em destaques.

1- Serviços de retrabalho em função de vazamento nas tubulações de esgoto, hidráulica **existentes** no prédio detectada após coloca-las em operação com fluxo real. Da mesma forma ocorreram com as tubulações elétricas, não dando condição a passagem de cabos elétricos devido a obstrução. Foi necessário fazer demolição de azulejo, piso e parede, bem como abertura nos forros de gesso instalados sendo necessário as recomposições, causando além do atraso o desperdício de material e mão de obra.



Emenda de tubulação dentro da parede sem vedação



Abertura de forro detecção de vazamento tubo esgoto



Abertura forro de gesso para detecção vazamento cx sifonada



Abertura parede p/ desobstruir tubulação elet.



Demolição azulejo para detecção obstrução tubo hidrául.



Registro retirado com entupimento.

2- Os serviços constantes no segundo Aditivo só foram formalizados pelo Instituto em 18/09/2023, considerando esta data pedimos que seja analisado o novo prazo de execução, tendo em vista do prazo acordado inicialmente foi em 17/07/2023, pois segundo pareceres jurídicos é exigida a formalização do Aditivo antes da execução.

Certo do entendimento de V.S.^a,

Atenciosamente,

M Trindade Construtora Ltda



Jaime Carvalho da Silva
Socio Administrador
CPF 236.241.166-49