

 Detalhamento de Serviço[Leia mais](#)

Nota de Serviço: 1144124142

Descrição	Data Previsão	Data Conclusão
Analisar Documentação Mini GD	28/11/2020	27/11/2020
Elaborar Estudos Planejamento - GD	09/12/2020	09/12/2020
Elaborar Coordenação Proteção GD	26/12/2020	06/01/2021
Elaborar Orçamento de Conexão MT/BT - GD	21/01/2021	07/01/2021
Apres. Parecer Acesso Mini com Obras MT	11/01/2021	23/05/2021
Emitir e Assinar CUSD/CCER	26/05/2021	14/06/2021
Gerar Boleto e Enviar para Cliente	19/06/2021	15/06/2021
Analisar Projeto de Entrada de Energia	15/07/2021	15/07/2021
Gerar Boleto e Enviar para Cliente	21/06/2021	16/06/2021
Boleto Enviado ao Cliente	23/06/2021	16/06/2021
Obra Negociada - Liberar Projeto	11/08/2021	02/08/2021
Comunicar Análise de Projeto Elétrico	15/07/2021	15/07/2021
Analisar Projeto de Entrada de Energia	20/08/2021	20/08/2021
Liberar Projeto Execução	06/08/2021	05/08/2021
Execução de Obra - 120 dias (tipo 02)	03/11/2021	06/06/2022
Vistoriar/ligar UC em conj. com a obra	03/11/2021	
Comunicar Análise de Projeto Elétrico	20/08/2021	20/08/2021

[Voltar](#)