

Notificação por atraso na obra de conclusão do Bloco Q do Campus Juiz de Fora

6 mensagens

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br> 31 de janeiro de 2024 às 17:39
Para: Jaime Carvalho - M Trindade Construtora Ltda <jaime.mtrindade@gmail.com>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>
Cc: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime,

Segue em anexo o OFÍCIO EXTERNO Nº 76 / 2024 - DIRENGREI. Trata-se de uma notificação por atraso na finalização da obra de Conclusão do Bloco Q do Campus Juiz de Fora, objeto do Contrato nº 53/2022.

Pedimos que confirme o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

--

Catarina Vieira Nagahama

IF Sudeste MG - Reitoria
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG

(32) 98425-2450



OFÍCIO EXTERNO Nº 76-2024.pdf

181K

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com> 1 de fevereiro de 2024 às 08:02
Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com
Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>
Cc: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezada Catarina,

Recebemos a notificação.

Gostaríamos de registrar que foi comunicado a fiscalização que LG fez a previsão do Start Up do sistema VRF nos dias 05/2/2014 e 06/02/2024 não havendo nenhuma disponibilidade antes destas datas,

Tal situação são fatores externo que vão além da nossa vontade,

Certo da compreensão;

Atenciosamente,

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

1 de fevereiro de 2024 às 09:59

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda."

<mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime,

Conforme consta no Anexo I - Projeto Básico:

"8.2. A Contratada deverá realizar o planejamento de compras de materiais, aluguel de equipamentos e contratação de mão de obra de modo a garantir o cumprimento dos prazos previstos no Cronograma físico-financeiro;

8.2.1. A fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, ausência de funcionários ou quaisquer outros que sejam resultado da falta de planejamento da Contratada;"

De qualquer forma, acusamos ciência do prazo informado pela empresa. Porém, ressaltamos que tal alegação não justifica o atraso na entrega dos projetos *as built*.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

6 de fevereiro de 2024 às 19:06

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda."

<mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezada Catarina,

Segue anexo os *As Built* e o Registro de Responsabilidade Técnica-RRT.

Atenciosamente,

Jaime Carvalho**M Trindade Construtora Ltda****Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125****CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 367.073.746-0076****Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525**

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br**Em atividade desde 1993**-----
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

19 de fevereiro de 2024 às 15:22

Para: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

21 de fevereiro de 2024 às 17:45

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda."

<mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro
Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime,

Segue em anexo o relatório contendo pendências identificadas pela fiscalização.

Solicitamos a correção e aguardamos o envio dos documentos revisados.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



2024-02-21 - Relatório de conferência.docx

879K