

---

**Re: AS BILT - CLONCLUSÃO BLOCO Q CAMPUS JUIZ DE FORA**

5 mensagens

**Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>

21 de abril de 2024 às 13:33

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama &lt;catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br&gt;, Lucas Amaral Barbosa &lt;lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br&gt;, Denis Ribeiro Maurício &lt;denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br&gt;, Cláudio Reis &lt;claudioreis.mtrindade@gmail.com&gt;, "M. Trindade Construtora Ltda." &lt;mtrindadeconstrutora@terra.com.br&gt;

Prezada Catarina,

Segue anexo os desenhos as built da área civil e da climatização devidamente corrigidos .

Qualquer duvida estamos a disposição,

Atenciosamente,

--

**Jaime Carvalho****M Trindade Construtora Ltda****Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125****CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 367.073.746-0076****Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525**

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

**Em atividade desde 1993**

PRJ-ARQ-EXE-IFM-JFR-BLQ-0101-REV06 - AS

BUILT.dwg

---

**2 anexos****Relatório de conferência civil - 21.04.24.docx**

1231K

**IF PRJ-MEC-VRF.REN.AR AS BUILT 09.04.24.dwg**

6838K

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

23 de abril de 2024 às 11:48

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Lucas Amaral Barbosa &lt;lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br&gt;, Denis Ribeiro Maurício &lt;denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br&gt;, Cláudio Reis &lt;claudioreis.mtrindade@gmail.com&gt;, "M. Trindade Construtora Ltda." &lt;mtrindadeconstrutora@terra.com.br&gt;

Prezado Jaime,

Seguem apontamentos que continuam pendentes. Aguardo o envio revisado o quanto antes.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Catarina Vieira Nagahama

-----  
IF Sudeste MG - Reitoria  
Diretoria de Engenharia e Arquitetura  
Av. Luz Interior, 360 - 4º Andar  
Estrela Sul - Juiz de Fora - MG-----  
(32) 98425-2450



**Relatório de conferência civil - 2024\_04\_23.docx**  
1277K

**Jaime Carvalho** <jaime.mtrindade@gmail.com>

24 de abril de 2024 às 15:52

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezada Catarina,

Segue projeto arquitetônico com as correções de legenda e correção na vistas 9 e 11.

Sue também projeto hidrosanitário com as correções referente as pranchas 01/20 e 02/20.

Qualquer duvida estamos a disposição,

Atenciosamente



**PRJ-ARQ-EXE-IFM-JFR-BLQ-0101-REV07- AS**

BUILT 23.04.24.dwg

**Jaime Carvalho**

**M Trindade Construtora Ltda**

**Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125**

**CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 367.073.746-0076**

**Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525**

[jaime.mtrindade@gmail.com](mailto:jaime.mtrindade@gmail.com)

[www.mtrindadeconstrutora.com.br](http://www.mtrindadeconstrutora.com.br)

**Em atividade desde 1993**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



**PRJ-HDS-IFM-BLQ-0101- REV04 - AS BUILT 20.04.24.dwg**  
18308K

**Lucas Amaral Barbosa** <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

24 de abril de 2024 às 16:20

Para: jaime.mtrindade@gmail.com

Cc: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezado Jaime, boa tarde.

O projeto as built de Climatização/Renovação de Ar/Exaustão está aprovado. Ajustei alguns detalhes de digitação, portanto, favor considerar o arquivo em anexo para entrega final.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

---

**Lucas Amaral Barbosa**

Engenheiro Mecânico

IF Sudeste MG - Juiz de Fora MG

Reitoria - Engenharia e Arquitetura

Contatos; (32) 3257 - 4140

(32)9 9119-7944 (32)9 8424-9505 (32)9 8425-2450

---

---

 **PRJ-CLIM.VRF.R.AR.EXT-AS BUILT 24-04-24.dwg**  
6659K

---

**Catarina Vieira Nagahama** <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>

24 de abril de 2024 às  
17:59

Para: Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Cc: jaime.mtrindade@gmail.com, Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezado Jaime,

O projeto as built está aprovado.

Conforme consta no Anexo I - Projeto Básico:

"11.12. O projeto "as built" será composto de:

11.12.1. Relatório descritivo, em formato A4, indicando:

11.12.2. As especificações técnicas dos materiais utilizados na obra, em que conste marca e modelo; características dos materiais componentes; cores; dimensões e demais informações necessárias ao subsídio de futuras manutenções e intervenções. (considerando as informações contidas no manual de uso e operações e nos desenhos aprovados, consideramos esta questão atendida)

11.12.3. Desenhos atualizados - representação gráfica, constando todas as alterações processadas durante a obra nos projetos que compõe o escopo da obra.

11.12.4. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para cada especialidade de projeto, específica para a elaboração de projetos "as built".

11.13. Os projetos "as built" completos deverão ser entregues:

11.13.1. 1 (uma) via impressa, assinadas pelos Responsáveis Técnicos;

11.13.2. 2 (duas) vias em formato digital, gravados em discos CD-R, dotados de capa e etiqueta onde estejam relacionados os arquivos integrantes. (caso queiram disponibilizar uma pasta compartilhada com todos os arquivos, ou pendrive, também iremos aceitar)

11.13.3. Todos os arquivos que compõe o projeto completo deverão estar gravados na mídia digital, inclusive Anotações de Responsabilidade Técnica.

11.13.4. De modo a atender o Decreto nº 8.539/2015, todos os documentos apresentados deverão ser assinados digitalmente, por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões definidos por essa Infraestrutura."

Aguardamos a entrega da documentação supracitada para emitir o Termo de Recebimento Provisório. Sugiro que a empresa, antes de encaminhar a via impressa, encaminhe uma pasta com todos os arquivos para verificarmos se a versão está correta e completa.

Estamos à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]