

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a Eng Civil **HAISSA LARISSA AZEVEDO DA SILVA**, CREA nº 2022101906/D-RJ, Responsável Técnico da empresa **MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.191.110/0001-37, e registro CREA/RJ nº 2022200714, sediada na Avenida Doutor Plínio Casado, nº58, Sala 402, Centro, Duque de Caxias/ RJ, prestou à **FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE**, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.643.742/0001-35, sediada na Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU, Brasília/DF, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

### Informações da obra e serviços:

**Carta-Contrato n.º:** 1713/2022-FHE e seus aditivos.

**ART n.º:** 2020220185111 – Responsabilidade técnica **Eng Civil HAISSA LARISSA AZEVEDO DA SILVA**

**Objeto:** Execução dos serviços de reforma no Escritório Regional em Resende – ESCRD, estabelecido à Rodovia Presidente Dutra, km 306, s/nº (Localizado na Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN), Cabral, Resende (RJ).

**Período:** Início 01/08/2022 – Término 03/10/2022.

**Valor Total (contrato e aditivos de serviços e prazos):** R\$ 71.617,65 (setenta e um mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos).

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### 1.1 Contrato Original

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	3
1.2	210225	SBC	LONA DE PROTECAO EM PLASTICO PRETO IGNIFICO	m²	140
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
2.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1
2.2	016580	SBC	A R T TABELA A DO CREA	UN	1
<b>3</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,5
3.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,5
3.3	03.08.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	m²	6,2
3.4	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	5,5
3.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4
3.6	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4
3.7	03.10.140	CPOS	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	6,2
3.8	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1
3.9	3254	ORSE	Remoção de válvula de descarga	un	1
3.10	022662	SBC	REVITALIZAÇÃO DO MARCOS/ADUELAS DE MADEIRA	UN	1
3.11	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	1
3.12	022714	SBC	RETIRADA ESPELHO EM MOLDURA	UN	1
3.13	023118	SBC	RETIRADA DE DUTOS E CANALIZACOES REDE DE ESGOTO PVC EM TETOS	m²	5
3.14	04.11.120	CPOS	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2
3.15	04.40.020	CPOS	RETIRADA DE BATENTE EM GRANITO DO BOX DO CHUVEIRO	M	0,8

3.16	022114	SBC	ABERTURA E FECHAMENTO RASGOS ALVENARIA P/PASSAGEM INSTALACAO	M	2,55
3.17	022110	SBC	FURO LAJE DE CONCRETO ARMADO 5'''	UN	2
3.18	022083	SBC	RETIRADA DE DISPENSERS SANITARIOS	UN	4
3.19	023573	SBC	RETIRADA E RECOLOCACAO DE ARANDELA DE PAREDE	UN	1
3.20	022701	SBC	RETIRADA DE REGISTRO DE 3/4'''	UN	2
<b>4</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 MASSA PRONTA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	14,2
4.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	13,2
4.3	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m <sup>2</sup>	5,15
4.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	4,5
4.5	84100	SINAPI	ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	0,03
4.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,82
<b>5</b>			<b>PINTURAS/REVESTIMENTOS</b>		
5.1	180065	SBC	PREPARO DE TETOS COM MASSA CORRIDA PVA SHERWIN WILLIAMS	m <sup>2</sup>	5,2
5.2	180017	SBC	PINTURA PVA SHERWIN WILLIAMS EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m <sup>2</sup>	21,05
5.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	16,25
5.4	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO CEMENTO AVÓRIO ACETINADO, RETIFICADO, 60cm x 60cm, DE FABRICAÇÃO BIANCOGRES, OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M <sup>2</sup> E 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4,55
5.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA " TRADIZIONALE BEIGE, 32x60cm, COM ACABAMENTO BRILHANTE , RETIFICADO, DE FABRICAÇÃO BIANCOGRES, OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	12,5
5.6	18.06.430	CPOS	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	m <sup>2</sup>	5,85

5.7	120066	SBC	ARREIMATE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M	6
5.8	180576	SBC	PINTURA ACRILICA EM TETOS 2 DEMAOS	m <sup>2</sup>	141
5.9	150700	SBC	REJUNTAMENTO COM SILICONE , ANTI FUNGOS, NA COR DO GRANITO DA BANCADA ,RHODIASTIC 666 OU SIMILAR TÉCNICO	M	5,5
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÕES E APARELHOS</b>		
6.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - LINHA VOGUE PLUS 505.17 - DECA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
6.2	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
6.3	44.03.360	CPOS	Ducha higiênica cromada	UN	2
6.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
6.5	190074	SBC	GRELHA PARA RALO 15x15cm CROMADA	UN	2
6.6	00000625	Próprio	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL LINHA AG+ - BIOVIS	un	1
6.7	00000626	Próprio	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO LINHA AG+ - BIOVIS	un	1
6.8	00000627	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO LINHA AG+ - BIOVIS	un	2
6.9	150232	SBC	ESPELHO CRISTAL 4mm 1,00x0,80m	UN	1
<b>7</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
7.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
7.2	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
7.3	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
7.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
7.5	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
7.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2

7.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4
7.8	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
7.9	100856	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.10	89703	SINAPI	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
<b>8</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		
8.1	3736	ORSE	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	un	1
8.2	8800	ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.1	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,5
9.2	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,2
9.3	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
9.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,5
<b>10</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
10.1	017065	SBC	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS-ESTIVA CARGA E DESCARGA	m³	10
10.2	LIM- PER-010	SETOP	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	mês	1
10.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,5
<b>11</b>			<b>DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA</b>		
11.1	96360	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	9,2
11.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2,2
11.3	180065	SBC	PREPARO DE TETOS COM MASSA CORRIDA PVA SUVINIL	m²	2,2

11.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2,2
11.5	180017	SBC	PINTURA PVA SHERWIN WILLIAMS EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m <sup>2</sup>	24,4
11.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	4,45
11.7	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
11.8	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE ELETRICA APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7,2
11.9	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1
11.10	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
11.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,32
11.12	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
<b>12</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>12.1</b>			<b>TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNO - TIE</b>		
12.1.1	00000092	Próprio	TOTEM EXTERNO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES - TIE	UN	1
12.1.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,081
12.1.3	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	2,07
12.1.4	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	2,51
12.1.5	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PLACA DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3
12.1.6	7319	ORSE	PLACA METÁLICA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 60 X 45 CM "2º ANDAR"	un	1

## 1.2 Termo Aditivo

Item	Código	Referencia	Descrição dos Serviços	Und	Quant.
<b>A</b>			<b>SERVIÇOS QUE CONSTAM NA PROPOSTA DO CONTRATO</b>		
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	1
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
2.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1
<b>3</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.3	03.08.060	CPOS	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	m <sup>2</sup>	12
<b>4</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
4.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	12
<b>10</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
10.2	LIM-PER-010	SETOP	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS	mês	1

Item	Código	Referencia	Descrição dos Serviços	Und	Quant.
<b>B</b>			<b>SERVIÇOS EXTRAS QUE NÃO CONSTAM NA PROPOSTA</b>		
B1	3833	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)	UN	1
B2	3848	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2
B3	3895	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1
B4	44495	SINAPI	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	2
B5	8192	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2
B6	11743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1
B7	20065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1
B8	20179	SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1

B9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
B10	89713	SINAPI	1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3
B11	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3
B12	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3
B13	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1
B14	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
B15	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
B16	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Declaro ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos e de qualidade exigidos em contrato e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade técnica com as obrigações assumidas.

Brasília (DF), 27 de março de 2023.