

Levantamento de quantitativos - cabos - obra contrato 053/2022 - Bloco Q

2 mensagens

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

9 de março de 2023 às 19:34

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Prezado Denis,

Segue levantamento dos cabos de logica, cabo de 35mm e das tubulações galv.

Relação de materiais na quantidade real

Item	Codigo referencia		Descrição	Unid	Quant. planilha	Quant. real	Saldo aditivar
7.1.3.10	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	M	137,00	480,00	343,00
8.3.2	ELE-CAB-220	SETOP	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-5N 50.50	M	250,00	386,00	136,00
8.3.4	00000287	proprio	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO (OM4), PARA USO EXTERNO/INTERNO, 2 FIBRAS. REF.: FURUKAWA. MODELO: FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR.	M	250,00	386,00	136,00
Novo	ED-49322	SETOP	TUBO ELETRODUTO GALV. 2.1/2"	M	0,00	24,60	24,60
Novo	2583	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	UN	0,00	2,00	2,00
Novo	2619	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")	UN	0,00	3,00	3,00

Com relação ao switch, na planilha orçamentária ou na composição de custo não tem referencia do tipo e nem modelo.

8.4.6	099017	SIURB	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO
-------	--------	-------	--------------------------------

No aguardo,

--

Jaime Carvalho**M Trindade Construtora Ltda****Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125****CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL ?367.073.746-0076****Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525**

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>

4 de abril de 2023 às 11:28

Para: jaime.mtrindade@gmail.com, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>

Cc: Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Jaime, bom dia

Em relação aos Switches, item 8.4.6 da planilha de custos unitários, considerando que não há em nenhuma das peças qualquer especificação, seja no projeto, memorial ou composição, os modelos abarcados pelo preço da composição 099017 do SIURB não abarca a nenhum dos switches no mercado com as características que atendem as necessidades do Campus Juiz de Fora no que tange às questões de segurança da informação. Dessa forma será incluído no pedido de alteração contratual a supressão do respectivo item.

A instalação e configuração das 4 unidades do switches será realizada pela equipe de Tecnologia da Informação do Campus Juiz de Fora, devendo ser realizada todas as demais instalações e certificações previstas nos documentos

da Contratação.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Denis Ribeiro Maurício

Técnico em Eletromecânica

Coordenação de Projetos e Obras Institucionais de Engenharia

Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Campus Juiz de Fora

Tel.: (32) 4009 - 3039

(32) 98403-0661