
Substituição dos disjuntores das condensadoras do 2º e 3º

Jaime Carvalho <jaime.mtrindade@gmail.com>

15 de janeiro de 2024 às 08:10

Responder a: jaime.mtrindade@gmail.com

Para: Denis Ribeiro Maurício <denis.ribeiro@ifsudestemg.edu.br>, Catarina Vieira Nagahama <catarina.nagahama@ifsudestemg.edu.br>, Lucas Amaral Barbosa <lucas.barbosa@ifsudestemg.edu.br>, Cláudio Reis <claudioreis.mtrindade@gmail.com>, "M. Trindade Construtora Ltda." <mtrindadeconstrutora@terra.com.br>

Prezado Denis,

Conforme falamos, os disjuntores no QGBT das condensadoras, de 160.000BTUs do 2º e 3º andar deverão ser substituídos conforme check list da LG

* Condensadora do 2º andar de 160.000 BTUs deverá substituir o disjuntor existente 63A para 40A

* Condensadora do 3º andar de 160.000 BTUs deverá substituir o disjuntor existente 50A para 40A

Segue anexo check list

Estamos providenciando a substituição., ok?

Sds,

--

Jaime Carvalho

M Trindade Construtora Ltda

Rua Cristovam Molinari - 12 - Morro da Gloria - Juiz de Fora - MG CEP 36035-125

CNPJ: 42.963.769/0001-55 - INSC. ESTADUAL: 367.073.746-0076

Cel : 032 8419 1933 - Fone- 032 3257 9525

jaime.mtrindade@gmail.com

www.mtrindadeconstrutora.com.br

Em atividade desde 1993

5 anexos

 **CHECK LIST 1º ANDAR - IFET BLOCO Q.xlsm**
87K

 **CHECK LIST 4º ANDAR - IFET BLOCO Q.xlsm**
87K

 **CHECK LIST 3º ANDAR - IFET BLOCO Q.xlsm**
87K

 **CHECK LIST 2º ANDAR - IFET BLOCO Q.xlsm**
88K

 **START UP --.xlsx**
124K