

ANEXO 1.4.2 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS COM DESCONTO	SERVIÇOS/ ETAPAS A EXECUTAR - Em %							
				MÊS 01	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 04
1	PROJETOS	0,22%	0,22%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		R\$757,38	R\$591,67	R\$ 378,69	R\$ 295,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,69	R\$ 295,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,99%	14,99%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$52.740,95	R\$41.201,23	R\$ 52.740,95	R\$ 41.201,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,44%	0,44%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$1.550,47	R\$1.211,22	R\$ 1.550,47	R\$ 1.211,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÕES	2,76%	2,76%	70,00%	70,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$9.706,39	R\$7.582,63	R\$ 6.794,47	R\$ 5.307,84	R\$ 2.911,92	R\$ 2.274,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	FUNDAÇÕES ESPECIAIS	4,69%	4,69%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$16.498,27	R\$12.888,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.498,27	R\$ 12.888,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SUPERESTRUTURA	9,78%	9,78%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	0,00%	0,00%
		R\$34.406,70	R\$26.878,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.762,68	R\$ 10.751,41	R\$ 20.644,02	R\$ 16.127,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	1,93%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$6.772,11	R\$5.290,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.772,11	R\$ 5.290,37
8	PINTURA	15,95%	15,95%	39,17%	39,17%	18,93%	18,93%	18,93%	18,93%	22,97%	22,97%
		R\$56.107,09	R\$43.830,85	R\$ 21.977,15	R\$ 17.168,55	R\$ 10.621,07	R\$ 8.297,18	R\$ 10.621,07	R\$ 8.297,18	R\$ 12.887,80	R\$ 10.067,95
9	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	2,76%	2,76%	24,50%	24,50%	24,50%	24,50%	26,50%	26,50%	24,50%	24,50%
		R\$9.701,49	R\$7.578,80	R\$ 2.376,86	R\$1.856,81	R\$ 2.376,86	R\$1.856,81	R\$ 2.570,89	R\$2.008,38	R\$ 2.376,86	R\$1.856,81
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	1,03%	1,03%	3,76%	3,76%	96,24%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$3.626,43	R\$2.832,97	R\$ 136,35	R\$106,52	R\$ 3.490,08	R\$2.726,45	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,36%	4,36%	62,18%	62,18%	12,61%	12,61%	12,61%	12,61%	12,61%	12,61%
		R\$15.328,73	R\$11.974,80	R\$ 9.531,40	R\$ 7.445,93	R\$ 1.932,95	R\$ 1.510,02	R\$ 1.932,95	R\$ 1.510,02	R\$ 1.932,95	R\$ 1.510,02
12	FORRO	0,97%	0,97%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$3.396,83	R\$2.653,60	R\$ 3.396,83	R\$2.653,60	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
13	PISO	22,44%	22,44%	0,00%	0,00%	21,71%	21,71%	39,14%	39,14%	39,15%	39,15%
		R\$78.940,10	R\$61.668,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.137,90	R\$ 13.388,12	R\$ 30.897,16	R\$ 24.136,86	R\$ 30.905,05	R\$ 24.143,03
14	GERENCIAMENTO DE OBRAS	13,29%	13,29%	32,42%	32,42%	24,06%	24,06%	23,89%	23,89%	19,64%	19,64%
		R\$46.761,57	R\$36.530,14	R\$ 15.159,55	R\$ 11.842,64	R\$ 11.249,29	R\$ 8.787,94	R\$ 11.170,00	R\$ 8.726,01	R\$ 9.182,96	R\$ 7.173,73
15	ESQUADRIAS	4,40%	4,40%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	40,00%	30,00%	30,00%
		R\$15.484,79	R\$12.096,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.645,44	R\$ 3.629,01	R\$ 6.193,91	R\$ 4.838,69	R\$ 4.645,44	R\$ 3.629,01
VALOR TOTAL DA OBRA				R\$ 351.779,30							
VALOR TOTAL DA OBRA COM DESCONTO				R\$ 274.809,99							
TOTAL SIMPLES - R\$				R\$ 114.042,73	R\$ 89.090,18	R\$ 84.826,46	R\$ 66.110,19	R\$ 84.030,01	R\$ 65.644,25	R\$ 69.081,87	R\$ 53.966,76
TOTAL SIMPLES - %				32,42%	32,42%	24,06%	24,06%	23,89%	23,89%	19,64%	19,64%
TOTAL ACUMULADO - R\$				R\$ 114.042,73	R\$ 89.090,18	R\$ 198.669,19	R\$ 155.200,37	R\$ 282.699,20	R\$ 220.844,62	R\$ 351.781,07	R\$ 274.811,37
TOTAL ACUMULADO - %				32,42%	32,42%	56,48%	56,48%	80,36%	80,36%	100,00%	100,00%

02945104/0001-02
ARAÚJO CORRÊA ENGENHARIA DE
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO LTDA
RUA DR ELOI REIS Nº 259/SALA 01
MATOZINHOS-CEP 36305-152
SÃO JOÃO DEL-REI-MG

Ruan Pablo R. Corrêa
Ruan Pablo R. Corrêa
Empresas Araujo Corrêa
DIRETOR