



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais	
Setor Requisitante: Diretoria de Engenharia e Arquitetura	
Responsável pela Demanda: Ana Carolina Lopes Duarte	Matrícula/SIAPE: 1816691
E-mail: dea@ifsudestemg.edu.br	Telefone: (32) 3257-4142

<p>1. Justificativa da necessidade da obra, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.</p> <p>A justificativa para a contratação da Obra de Construção da Subestação de Energia do Campus Santos Dumont é aquela apresentada pelo Diretor de Desenvolvimento Institucional através do MEMORANDO_ELETRONICO Nº 1/2018 – SDMCDI.</p> <p>A execução da Obra de Construção de Subestação de Energia visa à alimentação em baixa tensão do Galpão de Manutenção e do Laboratório de Manutenção (QGBT-1 e 2), ambas as edificações concluídas em 2019 e, ainda, o atendimento ao futuro Laboratório de Restauração de Vagões e Locomotivas. Atualmente, estas edificações estão funcionando através de ligação provisória.</p> <p>A referida obra foi licitada em 2018, através do RDC nº 15/2018, no qual sagrou-se vencedora a empresa Ellus Solution & Services Eireli (Contrato nº 15/2018). A empresa iniciou a execução da obra no ano de 2019, executando grande parte da obra, restando pendente somente a instalação dos <i>Cabos de Cobre Flexíveis e Conectores</i> para interligação da subestação de energia com as edificações que serão alimentadas. Porém, a Contratada já está em atraso com esta parcela da contratação desde janeiro de 2020 e, mesmo após a prorrogação de prazo solicitada pela Contratada e aprovada pela Administração, a empresa se manteve inerte em relação à execução dos serviços e conclusão da obra. Mesmo com o prazo de execução a muito expirado e a menos de 30 dias do término da vigência contratual, a Contratada não mobilizou sua equipe para execução dos serviços, bem como não pactuou prazo para fazê-lo, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados.</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
REI-DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

A contratação prevê, portanto, a CONCLUSÃO da Obra da Subestação do Campus Santos Dumont, contemplando os serviços que não foram executados pela empresa no Contrato nº 15/2018. Tais serviços são essenciais ao funcionamento tanto da parcela já concluída da subestação de energia, quanto das edificações que serão alimentadas.

2. Quantidade a ser executada - Área total construída (m²)

A área total construída da Subestação é de 15 m².

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a execução da obra

A previsão de início da obra é fevereiro/2021.

4. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação

Ana Carolina Lopes Duarte – Diretora de Engenharia e Arquitetura

Rodrigo Augusto Coelho Guedes – Engenheiro Eletricista

Vitor Leonardo Pereira – Técnico em Edificações

5. Indicação dos Responsáveis pela Fiscalização

Rodrigo Augusto Coelho Guedes – Engenheiro Eletricista

Vitor Leonardo Pereira – Técnico em Edificações

Juiz de Fora, 04 de novembro de 2020.

Ana Carolina Lopes Duarte

Diretora de Engenharia e Arquitetura

Portaria-R nº 112 de 25 de janeiro de 2019



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 170/2020 - DIRENGREI (11.01.06.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 04 de Novembro de 2020

1_- Documento_de Formalizao_de_Demanda.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 04/11/2020 17:59)

ANA CAROLINA LOPES DUARTE

DIRETOR

1816691

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **170**, ano: **2020**, tipo: **DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA**
DEMANDA, data de emissão: **04/11/2020** e o código de verificação: **6fa200a82c**